

GINÁSIO MUNICIPAL THEÓPHILO SAUER\_CRONOGRAMA

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Total
SERVIÇOS INICIAIS	6.174,01 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.174,01 (100,00%)
ADMINISTRAÇÃO	10.204,60 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.204,60 (100,00%)
FUNDAÇÕES	60.048,86 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	60.048,86 (100,00%)
PISOS/PAVIMENTAÇÕES	19.563,63 (9,00%)	0,00 (0,00%)	108.686,83 (50,00%)	43.474,73 (20,00%)	45.648,47 (21,00%)	217.373,66 (100,00%)
SUPRA ESTRUTURA	0,00 (0,00%)	98.270,17 (70,00%)	42.115,79 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	140.385,96 (100,00%)
FORROS E PAINÉIS	0,00 (0,00%)	21.590,75 (30,00%)	48.219,35 (67,00%)	0,00 (0,00%)	2.159,08 (3,00%)	71.969,18 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	161.205,98 (73,00%)	59.624,13 (27,00%)	0,00 (0,00%)	220.830,11 (100,00%)
GOLEIRAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.167,39 (100,00%)	1.167,39 (100,00%)
VOLEIBOL	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	852,99 (100,00%)	852,99 (100,00%)
BASQUETE	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.032,00 (100,00%)	4.032,00 (100,00%)
REDE DE PROTEÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.669,37 (100,00%)	7.669,37 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	52.885,66 (100,00%)	0,00 (0,00%)	52.885,66 (100,00%)
ESQUADRIAS/VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	17.034,15 (65,00%)	9.172,23 (35,00%)	26.206,38 (100,00%)
PINTURAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.046,84 (25,00%)	30.140,51 (75,00%)	40.187,35 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.906,48 (20,00%)	5.812,96 (40,00%)	5.812,96 (40,00%)	14.532,40 (100,00%)
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.037,73 (100,00%)	9.037,73 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.200,22 (20,00%)	6.400,45 (40,00%)	6.400,45 (40,00%)	16.001,12 (100,00%)
ARQUIBANCADAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.496,59 (30,00%)	15.158,70 (70,00%)	0,00 (0,00%)	21.655,29 (100,00%)
INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.332,14 (100,00%)	5.332,14 (100,00%)
ESTACIONAMENTO E AJARDINAMENTO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	15.570,73 (100,00%)	15.570,73 (100,00%)
RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE E ESCADA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.063,64 (100,00%)	4.063,64 (100,00%)
LIMPEZA DA OBRA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.520,00 (100,00%)	2.520,00 (100,00%)
TOTAL PARCELA	95.991,10 (10,12%)	119.860,92 (12,63%)	372.831,24 (39,30%)	210.437,62 (22,18%)	149.579,69 (15,77%)	948.700,57 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	95.991,10 (10,12%)	215.852,02 (22,75%)	588.683,26 (62,05%)	799.120,88 (84,23%)	948.700,57 (100,00%)	